

(様式1)

浦安市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

浦安市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	22,500	0
24	3,321,315	2,621,485	
25	1,935,889	403,753	
26	238,182		
27	0		
合計		5,517,886	3,025,238

<参考>	浦安市東日本大震災復興交付金基金残高	1,891,732	浦安市東日本大震災復興交付金基金の利息額	2,386
------	--------------------	-----------	----------------------	-------

<参考> 千葉県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

浦安市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	19	-	1		市街地液状化 対策事業	中町・新 町	市	市	直接	継続	490,000	23 ~ 27	23	22,500	0	-	・平成24年5月 市街地液状化対策実現可能性調査委託業務発注。 ・平成24年8月 地下水低下工法に係る実証実験委託業務発注。 ・平成25年4月 住民コーディネート支援業務発注。
															24	232,500	195,732	-	
															25	112,500	41,690	-	
															26				
															27				
															累計	367,500	237,422	0	
2	◆	D	-	19	-	1	既存建築物耐 震改修啓発・ 傾斜復旧等相 談 事業	中町・新 町	市	市	直接	継続	10,958	24 ~ 27	23			-	平成24年5月 耐震・傾斜復旧等相談会委託業務発注。 平成25年4月 耐震・傾斜復旧等相談会委託業務発注。
															24	2,038	2,257	-	
															25	3,424	2,761	-	
															26	2,432			
															27				
															累計	7,894	5,018	0	
3	D	-	1	-	1		幹線道路の液 状化対策事業	幹線5号・ 6号・7号・ 9号	市	市	直接	継続	5,503,008	24 ~ 27	23			-	平成24年12月 道路災害復旧工事(新浦安駅前・舞浜駅前・幹線9号)発注。
															24	1,917,277	1,739,290	-	
															25	1,434,565	0	-	
															26	82,150			
															27				
															累計	3,433,992	1,739,290	0	
4	◆	D	-	1	-	1	校庭の液状化 対策事業	中町・新 町の中学 校6校	市	市	直接	完了	970,000	24 ~ 24	23			-	平成24年10月 中学校グラウンド液状化対策工事発注。 平成24年度工事完了済み。
															24	776,000	684,206	91,794	
															25				
															26				
															27				
															累計	776,000	684,206	91,794	
5	◆	D	-	1	-	1	雨水排水施設 の整備(液状 化対策)	中町地域 のうち、富 岡、東 野、弁 天、舞浜	市	市	直接	継続	645,000	24 ~ 27	23			-	平成25年10月 富岡地区発注 平成26年3月 弁天地区発注。
															24	56,000	0	-	
															25	190,400	292,680	-	
															26	153,600			
															27				
															累計	400,000	292,680	0	
6	D	-	21	-	1		幹線下水道管 渠の液状化対 策事業(耐震 化)	中町・新町第 1処理分区第 1、4幹線・第 2処理分区第 1、8幹線	市	市	直接	継続	710,000	24 ~ 26	23			-	平成26年1月 下水道耐震対策工事(幹線9号・幹線6号)発注。
															24	337,500	0	-	
															25	195,000	66,622	-	
															26				
															27				
															累計	532,500	66,622	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0							/		
			24	0	0	0									
			25	0	0	0									
			26	0	0	0									
			27	0	0	0									
			都道県交付分 計			0	0	0							
			市町村 交付分			23	22,500	0	0						
	市町村 交付分	各年度 別合計	24	3,321,315	2,621,485	91,794									
			25	1,935,889	403,753	0									
			26	238,182	0	0									
			27	0	0	0									
	市町村交付分 計			5,517,886	3,025,238	91,794									
	県・市町村交付分 合計			5,517,886	3,025,238	91,794									