

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和元年5月

#### (2) 評価の方法

事業完了後に教育委員会事務局内において評価を行い、その結果として事後評価を市ホームページにて公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、達成した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・ 南小学校の屋内運動場に太陽光発電(太陽光発電等)、多機能トイレ(防災機能強化)、屋外プール(学校水泳プール(屋外))の整備を実施した。
- ・ 浦安中学校の大規模改造(老朽)事業、太陽光発電(太陽光発電等)の整備を実施した。
- ・ 平成29年度に認定こども園及び幼稚園(合計12園)の遊戯室、職員室の空調設備(大規模改造(空調)事業)を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	29	学校水泳プール(屋外)		R	H29.9～H31.1	H30.3.27		
南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	36	防災機能強化			H29.9～H31.1	H30.3.27		
南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	37	太陽光発電等			H29.9～H31.1	H30.3.27		
南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		H29.9～H31.1		補助要件を満たさないため	
浦安中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.6～H30.9	H30.6.7		
浦安中学校(Ⅰ期工事)	(4)	37	太陽光発電等			H29.6～H30.9	H30.6.7		
浦安中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		H29.9～H31.1		補助要件を満たさないため	
みなみ認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
神明幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
北部認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
見明川幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
堀江認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
富岡幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
美浜南認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
入船南幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
舞浜認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
美浜北認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
日の出幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		
明海認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	H29.10.27		