

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年5月

(2) 評価の方法

事業完了後に教育委員会事務局内において評価を行い、その結果として事後評価を市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、達成した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・美浜北小学校の校舎の大規模改造(老朽)事業の整備を実施した。
- ・見明川中学校の校舎の大規模改造(老朽)事業の整備を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
浦安市立美浜北小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R3.1	R3.1.27		
浦安市立見明川中学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R3.1	R2.10.28		