

令和4年度変更契約締結状況

No.	案件名	工事場所	工事概要	工種	工期(変更前)	工期(変更後)	契約事業者名	当初契約締結日	変更契約日	当初契約金額(税込)(円)	変更後の契約金額(税込)(円)	変更理由	所管部署
1	猫実A地区土地区画整理事業に伴う整備工事(その3)	浦安市猫実三丁目、四丁目の一部	道路築造、宅地造成および電線共同溝の整備	土木一式工事	令和3年9月2日から令和4年3月15日	令和3年9月2日から令和4年8月31日	株式会社長福	令和3年9月1日	令和3年3月15日	111,100,000	111,100,000	施工区域内における権利者の物件移転の遅れのため	まちづくり事務所
					令和3年9月2日から令和4年8月31日	令和3年9月2日から令和4年11月10日			令和4年8月30日		117,018,000	工事により車の出入りができない沿道住民の仮設駐車場の整地による増工及びこれによる期間延伸のほか、常時交通規制に伴い、登校時における交通誘導員の増員のため	
					令和3年9月2日から令和4年11月10日	令和3年9月2日から令和4年11月10日			令和4年11月7日		117,018,000	主に舗装復旧範囲の見直しによることのほか、現場発生土の流用に伴う運搬処分費の減工のため	
2	猫実A地区土地区画整理事業に伴う整備工事(その4)	浦安市猫実三丁目	道路築造、宅地造成工事	土木一式工事	令和3年11月25日から令和4年3月11日	令和3年11月25日から令和4年6月30日	株式会社宇田川土建	令和3年11月24日	令和4年3月18日	43,890,000	43,890,000	施工区域内における権利者の物件移転の遅れのため	まちづくり事務所
					令和3年11月25日から令和4年6月30日	令和3年11月25日から令和4年6月30日			令和4年6月22日		53,306,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	
3	猫実A地区土地区画整理事業に伴う整備工事(その6)	浦安市猫実三丁目、四丁目	道路拡幅、宅地造成および電線共同溝の整備	土木一式工事	令和4年8月27日から令和5年3月24日	令和4年8月27日から令和5年6月30日	株式会社長福	令和4年8月26日	令和5年3月24日	100,320,000	105,094,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更及び施工区域内における権利者の物件移転の遅れや、権利者との協議で電線共同溝地上機器の位置変更による計画の見直しが発生したため	まちづくり事務所
4	猫実A地区土地区画整理事業に伴う整備工事(その7)	浦安市猫実三丁目、四丁目	道路拡幅、宅地造成および電線共同溝の整備	土木一式工事	令和4年10月29日から令和5年3月31日	令和4年10月29日から令和5年6月30日	田口建設株式会社	令和4年10月28日	令和5年3月31日	92,400,000	113,003,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	まちづくり事務所
5	堀江三丁目44-2建物解体工事	浦安市	建物の解体工事	建築一式工事	令和4年11月18日から令和5年3月10日	令和4年11月18日から令和5年3月10日	東建設株式会社	令和4年11月17日	令和5年3月3日	14,740,000	16,720,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	市街地整備課
6	市道幹線4号弁天地区舗装修繕工事(その1)	浦安市富士見五丁目地先～弁天四丁目地先	舗装修繕工事	土木一式工事	令和4年3月31日 から 令和4年9月22日	令和4年3月31日 から 令和4年9月22日	椋原建設株式会社	令和4年3月30日	令和4年7月25日	30,316,000	31,284,000	新労務単価適用や防護柵基礎の構造変更、舗装工の施工範囲追加、切削オーバーレイでの施工方法変更のため	道路整備課
7	堀江橋取付部防護柵補修工事	浦安市舞浜二丁目地先	護柵補修工事	土木一式工事	令和4年2月8日 から 令和4年7月29日	令和4年2月8日 から 令和4年7月29日	株式会社茂八建設	令和4年2月7日	令和4年7月29日	21,560,000	26,884,000	転落防止柵基礎の構造変更、転落防止柵支柱設置時の支障物撤去と再形成の追加、転落防止柵撤去設置の影響に伴う舗装部の幅を変更したため	道路整備課
8	市道第10-3号線舗装修繕工事	浦安市明海一丁目地先	市道第10-3号線の舗装修繕工事	土木一式工事	令和4年3月31日から令和4年8月21日	令和4年3月31日から令和4年9月2日	大英建設株式会社	令和4年3月30日	令和4年8月12日	36,190,000	43,164,000	新労務単価適用や排水構造工の追加のため	道路整備課
9	市道幹線2号堀江地区舗装修繕工事	浦安市堀江五丁目地先	市道幹線2号の舗装修繕工事	土木一式工事	令和4年8月20日から令和5年1月4日	令和4年8月20日から令和5年2月28日	株式会社浦安架設	令和4年8月19日	令和4年12月21日 令和5年2月27日	43,120,000 46,508,000	43,120,000 46,508,000	追加工事に伴う現地測量や設計の実施及び沿道住民やバス運行会社との調整に不測の時間を要したため 設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
10	浦安海岸明海・日の出地区スロープ設置等工事	浦安市明海・日の出地先	スロープ設置等工事	土木一式工事	令和3年12月21日から令和4年3月25日	令和3年12月21日から令和4年6月30日	尾頭建設株式会社	令和3年12月20日	令和4年3月22日 令和4年6月6日	105,501,000	115,786,000	新型コロナウイルスの影響により使用材料に関わる原材料の流通が滞り、納期が大幅に遅れることとなったため 支障物撤去作業の追加、舗装復旧範囲増加、地覆コンクリート部の削孔作業追加、交通誘導員の増加のため	道路整備課
11	市道幹線7号液状化対策工事(その2)に伴う試掘調査工事	浦安市舞浜地先	試掘調査工事	土木一式工事	令和4年8月11日から令和4年9月15日	令和4年8月11日から令和4年9月15日	浦安建設協同組合	令和4年8月10日	令和4年8月31日	3,630,000	3,597,000	工法等の変更のため	道路整備課
12	市道第3-35号線舗装補修工事	浦安市富士見四丁目地先	舗装補修工事	土木一式工事	令和4年9月16日から令和5年1月8日	令和4年9月16日から令和5年1月8日	株式会社光貴建運	令和4年9月15日	令和4年9月15日	29,040,000	29,689,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
13	市道第4-1号線舗装補修工事(その2)	浦安市美浜四丁目地先～入船四丁目地先	市道第4-1号線の舗装修繕工事	土木一式工事	令和4年10月13日から令和5年2月7日	令和4年10月13日から令和5年2月7日	椋原建設株式会社	令和4年10月12日	令和5年2月3日	47,850,000	49,060,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
14	浦安海岸日の出地区転落防止柵設置等工事	浦安市日の出八丁目地先	転落防止柵設置工	土木一式工事	令和4年10月18日から令和5年3月22日	令和4年10月18日から令和5年3月22日	尾頭建設株式会社	令和4年10月17日	令和5年3月15日	121,000,000	121,935,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
15	市道第4-55号線舗装修繕工事	浦安市入船四・五丁目地先	市道第4-55号線の舗装修繕工事	土木一式工事	令和4年11月12日から令和5年3月17日	令和4年11月12日から令和5年3月31日	大英建設株式会社	令和4年11月11日	令和5年3月17日	46,860,000	49,588,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
16	市道幹線4号弁天地区舗装修繕工事(その2)	浦安市弁天三丁目地先	市道幹線4号の舗装修繕工事	土木一式工事	令和4年10月27日から令和5年3月17日	令和4年10月27日から令和5年3月17日	有限会社コンストラクションタクミ	令和4年10月26日	令和5年3月17日	29,301,107	29,992,600	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
17	本沢前排水機場ほか電動ポンプ分解整備工事	浦安市本沢前排水機場ほか	ポンプ分解整備	機械器具設置工事	令和4年9月30日から令和5年3月25日	令和4年9月30日から令和5年5月31日	東亜製工株式会社	令和4年9月30日	令和5年3月20日	26,400,000	29,040,000	分解整備中に部材を新たに製作する必要が生じたため	道路整備課
18	塩美橋橋梁修繕工事	浦安市美浜五丁目地先～市川市塩浜三丁目地先	橋梁補修工	土木一式工事	令和4年10月29日から令和5年3月20日	令和4年10月29日から令和5年3月20日	株式会社鹿野建設	令和4年10月28日	令和5年3月20日	120,890,000	125,268,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課

No.	案件名	工事場所	工事概要	工種	工期(変更前)	工期(変更後)	契約事業者名	当初契約締結日	変更契約日	当初契約金額 (税込)(円)	変更後の契約金額 (税込)(円)	変更理由	所管部署
19	市道第4-1号線舗装補修工事(その1)	浦安市北栄四丁目地先~海楽二丁目地先	舗装補修工事	土木一式工事	令和4年12月1日から令和5年3月17日	令和4年12月1日から令和5年3月17日	丸祐建設株式会社	令和4年11月30日	令和5年3月16日	65,450,000	65,450,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
20	市道幹線7号液状化対策工事(その2)	浦安市舞浜地先	液状化対策工事	土木一式工事	令和4年12月20日から令和5年3月17日	令和4年12月20日から令和5年3月31日	浦安建設協同組合	令和4年12月19日	令和4年12月20日	63,360,000	63,360,000	地元調整に時間を要したため	道路整備課
					令和4年12月20日から令和5年3月31日	令和4年12月20日から令和5年5月31日			令和5年3月10日		63,360,000	地元調整に時間を要したため	
					令和4年12月20日から令和5年5月31日	令和4年12月20日から令和5年5月31日			令和5年5月19日		68,618,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	
21	街区内道路舗装補修工事(海楽地区その1)	浦安市海楽一丁目地先	舗装補修工事	土木一式工事	令和5年1月14日から令和5年3月17日	令和5年1月14日から令和5年3月17日	株式会社茂八建設	令和5年1月13日	令和5年3月8日	33,880,000	31,207,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
22	街区内道路舗装補修工事(東野地区その1)	浦安市東野一・二丁目地先	舗装補修工事	土木一式工事	令和5年1月18日から令和5年3月3日	令和5年1月18日から令和5年3月3日	田口建設株式会社	令和5年1月17日	令和5年2月28日	19,360,000	21,615,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
23	浦安海岸日の出地区階段設置等工事	浦安市日の出地先	階段設置工	土木一式工事	令和4年12月24日から令和5年3月20日	令和4年12月24日から令和5年3月20日	尾頭建設株式会社	令和4年12月23日	令和5年3月15日	22,990,000	23,287,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
24	街区内道路人孔蓋交換工事(海楽地区その1)	浦安市海楽二丁目地先	人孔蓋交換工事	土木一式工事	令和5年2月2日から令和5年3月17日	令和5年2月2日から令和5年3月17日	株式会社栗原建業	令和5年2月1日	令和5年3月14日	4,367,000	5,445,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
25	街区内道路人孔蓋交換工事(富岡地区その1)	浦安市富岡四丁目地先	人孔蓋交換工事	土木一式工事	令和5年2月2日から令和5年3月17日	令和5年2月2日から令和5年3月17日	株式会社下間組	令和5年2月1日	令和5年3月14日	4,389,000	5,610,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	道路整備課
26	明海地区西側緑地整備工事	浦安市	第二湾岸未利用地を緑道として整備するため、造成工事を行う。	土木一式工事	令和4年4月1日から令和4年9月18日	令和4年4月1日から令和4年11月30日	丸祐建設株式会社	44643	令和4年4月1日	50,050,000	60,349,200	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	みどり公園課
27	明海地区西側緑地植栽工事	浦安市	第二湾岸未利用地を緑道として整備するため、植栽工事を行う。	土木一式工事	令和4年7月19日から令和4年11月30日	令和4年7月19日から令和4年11月30日	株式会社浦安造園	令和4年7月19日	令和4年11月28日	17,358,000	17,028,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	みどり公園課
28	臨海公園用地公共駐車場整備工事	浦安市	臨海公園用地に公共駐車場を整備する。	土木一式工事	令和5年2月15日から令和5年3月24日	令和5年2月15日から令和5年3月24日	株式会社東西建工	令和5年2月14日	令和5年3月20日	3,850,000	4,389,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	みどり公園課
29	公共下水道ストックマネジメント人孔蓋交換工事(R4)	浦安市猫実二丁目地区他6地区	人孔蓋の交換工事	土木一式工事	令和4年7月12日から令和4年10月24日	令和4年7月12日から令和4年10月24日	株式会社宇田川土建	令和4年7月11日	令和4年10月20日	19,030,000	19,085,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	下水道課
30	公共下水道総合地震対策工事(R4)	浦安市北栄四丁目地先他	管きよ及び人孔の耐震化工事	土木一式工事	令和4年10月18日から令和5年3月30日	令和4年10月18日から令和5年4月28日	株式会社東西建工	令和4年10月17日	令和5年3月29日	59,004,000	68,365,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	下水道課
31	舞浜駅北口喫煙所整備工事	浦安市舞浜2丁目26-1の一部	舞浜駅北口喫煙所整備工事	土木一式工事	令和5年1月31日から令和5年3月24日	令和5年1月31日から令和5年3月31日	エービーホームズ株式会社	令和5年1月30日	令和5年2月28日	7,513,000	8,470,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	環境衛生課
32	三番瀬海岸親水施設整備工事(継続費)	浦安市日の出七丁目6番2地先	三番瀬環境観察館と一体の施設として、護岸部に親水施設を整備する。	土木一式工事	令和3年11月23日から令和4年8月31日	令和3年11月23日から令和4年8月31日	株式会社東西建工	令和4年4月1日	令和4年7月29日	55,350,000	37,442,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	環境保全課
33	総合福祉センター空調設備改修工事	浦安市東野一丁目7-1	空調設備の改修	機械器具設置工事	令和4年7月14日から令和5年3月17日	令和4年7月14日から令和5年3月17日	株式会社野田屋水道部	令和4年7月13日	令和5年3月16日	57,917,596	61,437,596	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため	障がい事業課