

令和5年度変更契約締結状況

No.	案件名	工事場所	工事概要	工種	工期(変更前)	工期(変更後)	契約事業者名	当初契約締結日	変更契約日	当初契約金額 (税込)(円)	変更後の契約金額 (税込)(円)	変更理由	所管部署
1	猫実A地区土地区画整理事業に伴う信号機移設工事(その2)	浦安市猫実三、四丁目地先	新中通りと市道2-33号線との交差点部の信号機移設・改修	土木一式工事	令和5年7月6日から令和5年10月31日	令和5年7月6日から令和5年10月31日	有限会社織戸電気商会	令和5年7月5日	令和5年10月20日	12,650,000	13,222,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	まちづくり事務所
2	猫実A地区土地区画整理事業に伴う整備工事(その7)	浦安市猫実三丁目、猫実四丁目の一部	道路拡幅、電線共同溝整備、宅地造成工事	土木一式工事	令和4年10月29日から令和5年3月31日	令和4年10月29日から令和5年6月30日	田口建設株式会社	令和4年10月28日	令和5年3月31日	92,400,000	113,003,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	まちづくり事務所
					令和4年10月29日から令和5年6月30日	令和4年10月29日から令和5年6月30日			令和5年6月20日	92,400,000	116,446,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	
3	猫実A地区土地区画整理事業に伴う信号機移設工事	浦安市猫実三、四丁目地先他1地区	信号機の移設及び改修	土木一式工事	令和5年4月14日から令和5年6月30日	令和5年4月14日から令和5年11月30日	有限会社鋳持電気商会	令和5年4月13日	令和5年6月30日	19,250,000	24,332,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	まちづくり事務所
4	猫実A地区土地区画整理事業に伴う整備工事(その6)	浦安市猫実三丁目、猫実四丁目の一部	道路拡幅、電線共同溝整備、宅地造成工事	土木一式工事	令和4年8月27日から令和5年3月24日	令和4年8月27日から令和5年6月30日	株式会社長福	令和4年8月26日	令和5年3月24日	100,320,000	105,094,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	まちづくり事務所
					令和4年8月27日から令和5年3月24日	令和4年8月27日から令和5年7月31日			令和5年6月30日	100,320,000	110,099,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更及び地権者との調整のため。	
5	猫実A地区土地区画整理事業に伴う交差点改良工事	浦安市猫実三丁目、四丁目地先他1地区	浦安停車場線及び市道1-53号線の交差点改良工事	土木一式工事	令和4年11月12日から令和5年3月31日	令和4年11月12日から令和5年7月31日	尾頭建設株式会社	令和4年11月11日	令和5年3月31日	21,021,000	21,021,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更及び地権者との調整のため。	まちづくり事務所
					令和4年11月12日から令和5年3月31日	令和4年11月12日から令和5年11月30日			令和5年7月31日	21,021,000	27,313,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更及び地権者との調整のため。	
					令和4年11月12日から令和5年3月31日	令和4年11月12日から令和5年11月30日			令和5年11月29日	21,021,000	30,096,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	
6	猫実A地区土地区画整理事業に伴う交通安全対策工事	浦安市猫実三丁目、四丁目地先	交差点部薄層舗装、区画線工、規制標識・指示標識設置	土木一式工事	令和5年9月21日から令和5年11月30日	令和5年9月21日から令和5年11月30日	松峰工業株式会社	令和5年9月20日	令和5年11月27日	14,146,550	13,754,950	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	まちづくり事務所
7	猫実A地区土地区画整理事業に伴う防護柵設置工事	浦安市猫実三丁目、四丁目地先	横断防止柵設置工事	土木一式工事	令和5年9月21日から令和5年10月31日	令和5年9月21日から令和5年10月31日	株式会社宇田川土建	令和5年9月20日	令和5年10月20日	3,880,800	4,466,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	まちづくり事務所
8	猫実A地区土地区画整理事業に伴う舗装復旧工事	浦安市猫実三丁目、四丁目地先	舗装復旧工事	土木一式工事	令和6年2月16日から令和6年3月29日	令和6年2月16日から令和6年3月29日	株式会社宇田川土建	令和6年2月15日	令和6年3月22日	10,153,000	10,153,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	まちづくり事務所
9	猫実A地区土地区画整理事業に伴う辻広場整備工事	浦安市猫実三丁目、四丁目地先	辻広場の整備	土木一式工事	令和6年2月15日から令和6年3月29日	令和6年2月15日から令和6年3月29日	株式会社宇田川土建	令和6年2月14日	令和6年3月15日	5,500,000	5,489,000	近隣住民からの要望を受け、植栽する樹木を変更したため。	まちづくり事務所
10	第二東京湾岸候補道路未利用地(高洲地区東側ゾーン第1工区)基盤整備工事	浦安市高洲二丁目32番地先	敷地造成工、構造物撤去工等	土木一式工事	令和5年8月22日から令和5年10月31日	令和5年8月22日から令和5年10月31日	丸祐建設株式会社	令和5年8月21日	令和5年10月31日	9,570,000	11,385,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	みどり公園課
11	第二東京湾岸候補道路未利用地(高洲地区東側ゾーン第2工区)植栽工事	浦安市高洲二丁目32番地先	植栽工	造園工事	令和6年1月22日から令和6年3月25日	令和6年1月22日から令和6年3月25日	京葉ガーデン株式会社	令和6年1月11日	令和6年3月18日	16,148,000	16,742,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	みどり公園課
12	千鳥第1公共駐車場照明灯設置工事	浦安市千鳥15番4地先	照明設備工、電線管路工等	電気工事	令和6年1月11日から令和6年3月22日	令和6年1月11日から令和6年4月30日	有限会社鋳持電気商会	令和6年1月10日	令和6年3月22日	8,338,000	8,338,000	工事材料の納入に遅れが生じたため。	みどり公園課
					令和6年1月11日から令和6年4月30日	令和6年1月11日から令和6年4月30日			令和6年4月3日	8,338,000	9,097,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	みどり公園課
13	第二東京湾岸候補道路未利用地(高洲地区東側ゾーン第1工区)植栽工事	浦安市高洲二丁目32番地先	植栽工	造園工事	令和6年1月13日から令和6年3月25日	令和6年1月13日から令和6年3月25日	株式会社高島造園土木	令和6年1月12日	令和6年3月22日	13,970,000	15,950,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	みどり公園課
14	第二東京湾岸候補道路未利用地(高洲地区東側ゾーン第1工区)電気設備工事	浦安市高洲二丁目32番地先	照明設備工、電線管路工等	電気工事	令和5年10月5日から令和6年2月29日	令和5年10月5日から令和6年2月29日	東松メンテナンス株式会社	令和5年10月4日	令和6年2月26日	16,720,000	17,446,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	みどり公園課
15	第二東京湾岸候補道路未利用地(高洲地区東側ゾーン第1工区)遊歩道等整備工事	浦安市高洲二丁目32番地先	敷地造成工、園路広場整備工、サービス施設整備工	土木一式工事	令和6年1月12日から令和6年3月22日	令和6年1月12日から令和6年3月22日	丸祐建設株式会社	令和6年1月11日	令和6年3月21日	19,250,000	21,670,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	みどり公園課
16	第二東京湾岸候補道路未利用地(高洲地区東側ゾーン第2工区)整備工事	浦安市高洲二丁目32番地先	敷地造成工、園路広場整備工、サービス施設整備工	土木一式工事	令和5年12月8日から令和6年3月22日	令和5年12月8日から令和6年3月31日	丸祐建設株式会社	令和5年12月7日	令和6年3月19日	48,950,000	48,950,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	みどり公園課
					令和5年12月8日から令和6年3月31日	令和5年12月8日から令和6年4月30日			令和6年3月29日	48,950,000	48,950,000	天候不順等による工期延長のため。	みどり公園課
					令和5年12月8日から令和6年4月30日	令和5年12月8日から令和6年4月30日			令和6年4月22日	48,950,000	52,569,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	みどり公園課
17	公共下水道ストックマネジメント人孔蓋交換工事(R5)	浦安市堀江四丁目地先 他	人孔蓋交換工 N=38基	土木一式工事	令和6年2月16日から令和6年3月29日	令和6年2月16日から令和6年3月29日	株式会社下間組	令和6年2月15日	令和6年3月21日	19,514,000	21,131,000	現場精査の結果、設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	下水道課
18	公共下水道総合地震対策工事(R5)その2	浦安市美浜五丁目地先	人孔内面更生工 N=7基	土木一式工事	令和6年2月8日から令和6年3月29日	令和6年2月8日から令和6年7月31日	株式会社鹿野建設	令和6年2月7日	令和6年3月29日	47,520,000	54,725,000	現場精査の結果、設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	下水道課
19	市道第3-38号線舗装修繕工事	浦安市富士見三丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年9月14日から令和6年1月6日	令和5年9月14日から令和6年1月6日	株式会社光貴建運	令和5年9月13日	令和5年12月25日	27,385,776	27,599,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
20	市道第2-4号線他舗装修繕工事	浦安市猫実五丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年12月27日から令和6年3月22日	令和5年12月27日から令和6年3月22日	株式会社栗原建業	令和5年12月26日	令和6年3月22日	28,490,000	28,325,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課

No.	案件名	工事場所	工事概要	工種	工期(変更前)	工期(変更後)	契約事業者名	当初契約締結日	変更契約日	当初契約金額(税込)(円)	変更後の契約金額(税込)(円)	変更理由	所管部署
21	市道第2-91号線舗装修繕工事	浦安市猫突一丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年3月29日から令和5年8月3日	令和5年3月29日から令和5年8月3日	株式会社長福	令和5年3月28日	令和5年7月25日	36,850,000	38,027,000	新労務単価の適用のため。	道路整備課
22	浦安海岸千鳥地区安全施設設置等工事(1工区)	浦安市千鳥地先	階段工・立入防止柵工一式	土木一式工事	令和5年8月1日から令和6年2月22日	令和5年8月1日から令和6年2月22日	丸祐建設株式会社	令和5年7月31日	令和6年2月7日	96,470,000	96,987,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
23	市道幹線4号無電柱化事業電線共同溝整備工事海菜側(その1)	浦安市海菜一丁目地先	電線共同溝整備工事	土木一式工事	令和4年12月20日から令和5年3月20日	令和4年12月20日から令和5年6月20日	株式会社鹿野建設	令和4年12月19日	令和5年3月15日	62,480,000	62,480,000	付随する工事に遅れが生じたため。	道路整備課
					令和4年12月20日から令和5年6月20日	令和4年12月20日から令和5年8月10日			令和5年5月31日	62,480,000	62,480,000	夜間作業の日数見直しのため。	道路整備課
					令和4年12月20日から令和5年8月10日	令和4年12月20日から令和5年8月10日			令和5年8月4日	62,480,000	55,605,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
24	市道幹線4号無電柱化事業電線共同溝整備工事海菜側(その2)	浦安市海菜一丁目地先外	電線共同溝整備工事	土木一式工事	令和5年3月31日から令和5年12月20日	令和5年3月31日から令和6年2月29日	桜原建設株式会社	令和5年3月30日	令和5年12月15日	88,440,000	88,440,000	作業者の新型コロナ集団罹患に伴う労務調整のため。	道路整備課
					令和5年3月31日から令和6年2月29日	令和5年3月31日から令和6年3月15日			令和6年2月28日	88,440,000	100,463,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
25	市道第1-60号線歩道舗装補修工事	浦安市北栄四丁目8番地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年3月8日から令和5年5月25日	令和5年3月8日から令和5年5月25日	株式会社鹿野建設	令和5年3月7日	令和5年5月23日	6,050,000	6,391,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
26	市道第11-1号線他舗装修繕工事	浦安市高洲一・二丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年8月25日から令和5年12月5日	令和5年8月25日から令和5年12月5日	有限会社コンストラクションタクミ	令和5年8月24日	令和5年11月24日	30,893,500	31,042,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
27	市道第5-42号線舗装修繕工事	浦安市入船一・二・三丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年10月27日から令和6年3月8日	令和5年10月27日から令和6年3月8日	桜原建設株式会社	令和5年10月26日	令和6年3月7日	57,420,000	59,081,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
28	市道第10-11号線舗装修繕工事	浦安市明海七丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年12月28日から令和6年3月22日	令和5年12月28日から令和6年3月22日	株式会社鹿野建設	令和5年12月27日	令和6年3月15日	26,510,000	57,368,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
29	境川わかしお歩道橋修繕工事	浦安市入船・今川地先	橋梁修繕工事	土木一式工事	令和5年9月16日から令和6年3月24日	令和5年9月16日から令和6年3月24日	尾頭建設株式会社	令和5年9月15日	令和6年3月19日	88,550,000	93,214,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
30	新浦安駅前歩道橋防滑工事	浦安市入船一丁目地先	橋梁修繕工事	土木一式工事	令和6年2月29日から令和6年3月22日	令和6年2月29日から令和6年3月22日	株式会社鹿野建設	令和6年2月28日	令和6年3月21日	16,390,000	16,918,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
31	市道幹線2号富士見地区舗装修繕工事(その2)	浦安市富士見二丁目地先～堀江五丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年6月23日から令和5年10月8日	令和5年6月23日から令和5年10月8日	株式会社東西建工	令和5年6月22日	令和5年9月29日	49,335,000	49,852,000	道路管理者より内容変更の指示があったため。	道路整備課
32	市道幹線3号堀江地区舗装修繕工事	浦安市堀江五丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年10月27日から令和6年3月18日	令和5年10月27日から令和6年3月29日	株式会社浦安架設	令和5年10月26日	令和6年3月15日	91,476,000	97,878,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
33	市道幹線7号液状化対策工事(その3)	浦安市舞浜地先	液状化対策工事	土木一式工事	令和5年10月3日から令和6年3月18日	令和5年10月3日から令和6年3月29日	浦安建設協同組合	令和5年10月2日	令和6年3月15日	129,470,000	129,932,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
34	市道幹線4号堀江・富士見地区舗装修繕工事	浦安市堀江六丁目～富士見一丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年9月14日から令和6年1月15日	令和5年9月14日から令和6年1月15日	株式会社長福	令和5年9月13日	令和6年1月12日	70,950,000	76,780,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
35	市道幹線4号中央分離帯再整備工事(その1)	浦安市堀江六丁目～富士見一丁目地先	中央分離帯再整備工事	土木一式工事	令和5年7月14日から令和5年12月26日	令和5年7月14日から令和5年12月26日	田口建設株式会社	令和5年7月13日	令和5年12月22日	80,300,000	83,941,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
36	街区内道路舗装補修工事(海菜地区その2)	浦安市海菜一・二丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年12月27日から令和6年3月22日	令和5年12月27日から令和6年3月22日	株式会社三康建設	令和5年12月26日	令和6年3月19日	28,710,000	30,866,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
37	街区内道路舗装補修工事(東野地区その2)	浦安市東野一丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年9月12日から令和5年12月5日	令和5年9月12日から令和5年12月5日	株式会社下間組	令和5年9月11日	令和5年11月30日	12,540,000	13,761,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
38	市道幹線7号液状化対策工事(その2)	浦安市舞浜地先	液状化対策工事	土木一式工事	令和4年12月20日から令和5年3月17日	令和4年12月20日から令和5年3月31日	浦安建設協同組合	令和4年12月19日	令和5年3月10日	63,360,000	63,360,000	近隣施設との調整に時間を要したため。	道路整備課
					令和4年12月20日から令和5年3月31日	令和4年12月20日から令和5年5月31日			令和5年3月28日	63,360,000	63,360,000	近隣施設との調整に時間を要したため。	道路整備課
					令和4年12月20日から令和5年3月31日	令和4年12月20日から令和5年3月31日			令和5年5月19日	63,360,000	68,618,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
39	境川公園樹木等撤去工事	浦安市東野一丁目地先	公園整備準備工事	造園工事	令和5年8月4日から令和5年12月15日	令和5年8月4日から令和5年12月15日	株式会社宝珠造園	令和5年8月15日	令和5年12月4日	16,390,000	15,807,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
40	境川公園前管理用通路電気設備工事	浦安市東野一丁目地先	公園電気設備整備工事	電気通信工事	令和5年12月27日から令和6年3月22日	令和5年12月27日から令和6年3月22日	有限会社ダイデン	令和5年12月26日	令和6年3月13日	28,028,000	30,074,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
41	街区内道路人孔蓋交換工事(海菜地区その2)	浦安市海菜一丁目地先	人孔蓋交換工事	土木一式工事	令和5年8月19日から令和5年10月14日	令和5年8月19日から令和5年10月14日	株式会社茂八建設	令和5年8月18日	令和5年10月4日	7,623,000	8,030,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
42	市道第6-9号線舗装修繕工事	浦安市東野一丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和5年7月11日から令和5年10月23日	令和5年7月11日から令和5年10月23日	株式会社宇田川土建	令和5年7月10日	令和5年10月5日	23,485,000	26,136,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	道路整備課
43	緩傾斜護岸整備に伴う防災避難路暫定整備工事	浦安市堀江三丁目55-1他	境川沿いに計画している防災避難路の暫定整備工事	土木一式工事	令和6年1月12日から令和6年3月27日	令和6年1月12日から令和6年3月27日	尾頭建設株式会社	令和6年1月11日	令和6年3月22日	18,590,000	20,020,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	市街地整備課

No.	案件名	工事場所	工事概要	工種	工期(変更前)	工期(変更後)	契約事業者名	当初契約締結日	変更契約日	当初契約金額 (税込)(円)	変更後の契約金額 (税込)(円)	変更理由	所管部署
44	富岡幼稚園園庭門扉改修工事	浦安市富岡一丁目1番2号	園庭門扉改修工事	建築一式工事	令和5年7月7日から令和5年10月16日	令和5年7月7日から令和5年10月16日	有限会社金子工務店	令和5年7月6日	令和5年9月28日	2,871,000	2,698,300	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	保育幼稚園課
45	美浜中学校校舎建築改修工事	浦安市美浜5-12-2	美浜中学校校舎における建築改修工事一式	建築一式工事	令和4年12月16日から令和6年2月29日	令和4年12月16日から令和6年2月29日	浦安建設(協)	令和4年12月15日	令和5年9月22日	379,423,000	406,177,341	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更および、賃金水準、物価水準の変動に伴い、請負代金額の変更を行うため。	教育施設課
46	美浜中学校校舎電気設備改修工事	浦安市美浜5-12-2	美浜中学校校舎における電気設備改修工事一式	電気工事	令和5年1月14日から令和6年2月29日	令和5年1月14日から令和6年2月29日	浦安電設株式会社浦安支店	令和5年1月13日	令和5年9月25日	116,600,000	117,570,390	賃金水準、物価水準の変動に伴い、請負代金額の変更を行うため。	教育施設課
47	美浜中学校校舎機械設備改修工事	浦安市美浜5-12-2	美浜中学校校舎における機械設備改修工事一式	管工事	令和5年1月14日から令和6年2月29日	令和5年1月14日から令和6年2月29日	株式会社浦安設備管工	令和5年1月13日	令和5年9月25日	22,990,000	23,418,329	賃金水準、物価水準の変動に伴い、請負代金額の変更を行うため。	教育施設課
48	健康センター外壁改修工事	浦安市猫実1-2-5	健康センターの外壁改修工事	建築一式工事	令和5年2月23日から令和5年12月1日	令和5年2月23日から令和6年3月29日	有限会社サンベルク	令和5年2月22日	令和5年11月30日	68,035,000	68,035,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	健康増進課
					令和5年2月23日から令和6年3月29日	令和5年2月23日から令和6年5月31日			令和6年3月29日	68,035,000	102,822,500	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	健康増進課
49	舞浜小学校地区児童育成クラブ分室等整備建築工事	浦安市	舞浜小学校地区児童育成クラブ分室等の整備に係る建築工事	建築一式工事	令和5年6月8日から令和6年2月29日	令和5年6月8日から令和6年2月29日	田口住宅工業株式会社概査	令和5年6月7日	令和6年2月16日	122,100,000	124,482,600	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	青少年課
50	舞浜小学校地区児童育成クラブ分室等整備機械設備工事	浦安市	舞浜小学校地区児童育成クラブ分室等の整備に係る設備工事	管工事	令和5年6月8日から令和6年2月29日	令和5年6月8日から令和6年2月29日	株式会社野田屋水道部	令和5年6月7日	令和6年2月16日	33,000,000	35,262,700	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	青少年課
51	今川団地自治会集会所・今川耳順会館新築工事設計業務委託	浦安市今川四丁目12番	今川団地自治会集会所・今川耳順会館の新築工事を行う	建築一式工事	令和5年5月11日から令和6年3月29日	令和5年5月11日から令和6年3月29日	株式会社潮建築設計事務所	令和5年5月11日	令和5年12月22日	7,403,000	9,385,200	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	地域振興課、高齢者福祉課
					令和5年5月11日から令和6年3月29日	令和5年5月11日から令和6年8月30日			令和6年3月29日	7,403,000	9,385,200	地元調整に時間を要したため。	地域振興課、高齢者福祉課
52	区画線等補修工事	浦安市日の出六丁目地先 他3箇所	区画線等の劣化等に伴う補修工事	土木一式工事	令和6年2月9日から令和6年3月15日	令和6年2月9日から令和6年3月15日	株式会社鹿野建設	令和6年2月8日	令和6年3月14日	5,099,325	5,247,000	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	市民安全課
53	防火水槽鉄蓋交換工事	浦安市当代島一丁目20番地先 他15箇所	防火水槽鉄蓋交換工事	土木一式工事	令和5年10月17日から令和6年1月20日	令和5年10月17日から令和6年1月20日	株式会社宇田川土建	令和5年10月16日	令和6年1月9日	19,250,000円	20,284,000円	設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更のため。	警防課